



## Nachrichten aus dem Rathaus

Nr. 075 / 25.11.2024

### **Update Baustelle Greinwaldstraße**

Unglücklicherweise hat sich die Fertigstellung der Baustelle am unteren Ende der Greinwaldstraße in den letzten Wochen mehrfach verzögert. Die Gemeinde Tutzing bittet die Verzögerung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ursächlich für die Verzögerung ist nach Angabe des Abwasserverbandes ein anhaltender Personalengpass durch krankheitsbedingte Ausfälle bei der ausführenden Fachfirma.

Leider unterliegt die Baustelle nicht der Verantwortung der Gemeinde Tutzing. Dementsprechend kann die Gemeinde in diesem Fall nur kommunikativ aber nicht operativ tätig werden.

Der Abwasserverband geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass noch bis Mittwoch dieser Woche Rest- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt werden und dann die Wintersicherung vorgenommen wird. Sobald es die Witterung (Jan-März) zulässt, wird vor Hausnummer 2 noch den Schmutzwasserschacht ausgetauscht. Hierfür wird die ausführende Fachfirma die Anlieger rechtzeitig informieren, sodass die Zu- und Abfahrt zu den Tiefgaragen jederzeit gewährleistet wird.

Gemeinde Tutzing  
Büro des Bürgermeisters  
Jan-Philipp Grande

Kirchenstraße 9  
82327 Tutzing

08158 / 25 02-217  
pressestelle@tutzing.de